



Utføres	Drøftes	Ikke aktuelt	HMS og MHV- momenter ved planlegging og gjennomføring
<b>Lover og forskrifter</b>			
			Er lover og forskrifter som gjelder for <a href="#">ansatte</a> innarbeidet i planene?
			Er lover og forskrifter som gjelder for <a href="#">elever</a> innarbeidet i planene?
<b>Arealnormer</b>			
			Er <a href="#">arealnormen</a> for beregning av antall barn benyttet?
			Er areal for de ansatte innarbeidet som et tillegg til dette arealet?
<b>Inngangsparti og adkomst, planlegging og utforming. NB! husk renholders <a href="#">erfaringskompetanse!</a></b>			
			Bli inngangspartiet utformet uten terskler eller annen form for hinder?
			Planlegges alle ytterdører med nedfelte avskrapningsrister 2 X 2 m?
			Planlegges drenering under alle avskrapningsrister?
			Planlegges avskrapningsristene slik at de ligger i plan med det øvrige belegget?
			Er behov for støvelbørste vurdert?
			Planlegges plass til fuktabsorberende matter som ikke kan føre til snublefare?
			Planlegges utvendige frostsikre kraner ved inngangspartier for spyling av klær, leker og uteareal?
			Planlegges ytterdører med automatisk åpne og lukke funksjon?
<b>Utforming av gulv og valg av gulvbelegg <span style="float: right;"><a href="#">Helsetips!</a></span></b>			
			Har gulvbelegg som velges tilfredsstillende <a href="#">inneklimatekst</a> ?
			Er gulvbelegget som velges luktfritt og med liten <a href="#">avgassing</a> (emisjon) for minimum <a href="#">ventilering</a> ? (energi og miljø)
			Krever gulvbelegget overflatebehandling i driftsfasen som påvirker inneklimatekst?
			Har gulvbelegg kvalitet og slitestyrke som er tilpasset aktiviteter i rom/avdelinger?
			Er det valgt sklisikkert gulvbelegg i områder der det kan være sklisikkert? (dusj, mm.)
			Er farger, mønster og kontraster vurdert med tanke på synshemmede?
			Utformes gangbaner slik at <a href="#">tilgjengelighet for alle</a> blir ivarettatt?
			Utformes gangbaner uten forhøyninger fra korridorer til enkeltrom slik at transport /flytting av inventar på hjul kan skje problemfritt?
			Er stakeluker plassert utenfor gangbaner?
<b>Kvalitet og krav til dokumentasjon</b>			
			Er det avtalt kontrollmåling av fuktighet i betonggulv før legging av belegg?
			Er utførelsen tilpasset renholdsmetoden som benyttes? (eks. oppkanter, sveiste skjøter, mm.)

			Bli flisfugene <a href="#">utformet</a> slik de er i plan med flisoverflaten? (fuktighet på fugemasse)
<b>Vegger og tak</b>			
			Er materialer og overflatebehandling valgt ut fra den aktivitet som skal utøves i det enkelte rom?
			Er det beskrevet støvbinding av betongflater over himling, sjakter, lagerrom, mm. for å unngå støvspredding?
			Er materialvalget tilpasset krav til akustikk? Se sjekklister for <a href="#">Lyd/støy</a>
			Vurderes vaskbart platefelt rundt luftventiler i nedsenket himling?
			Er det spikerslag for opphenging av skohyller, skap, og andre veggfaste innredninger?
			Har veggmaterialer kvalitet og slitestyrke som er tilpasset aktiviteter i rom/avdelinger?
			Har takmaterialer kvalitet og slitestyrke som er tilpasset aktiviteter i rom/avdelinger?
<b>Innredning for barn og ansatte</b>			
			Velges innredning som velges tilfredsstillende <a href="#">inneklimatekst</a> ?
			Velges det innredning med hjul til avdelinger, baserom og spesialrom?
			Vurderes det å la skap gå til tak?
			Velges vegghegte garderobeskap uten ben? (inneklimatekst og effektivt renhold)
			Velges vegghegte skohyller uten ben på gulv?
			Velges teknisk utstyr som er <a href="#">vann- og energibesparende</a> ?
<b>Sanitærrom for barn og ansatte</b>			
			Bli det vask med hygienisk tilfredsstillende tørkemulighet nærhet av toalettet?
			Vurderes det å bruke det veggtoalett?
			Ved bruk av gulvmontert toalett, iverksettes nødvendige tetningstiltak rundt sokkel og slik at effektivt renhold oppnås?
			Plasseres toalett for barn i en slik høyde at barn kan rekke opp?
			Bli toalett og garderober utstyres med såpe-/papirdispensere og sanitærbeholdere?
			Velges vannbesparende/lavtspylende sanitærutstyr?
<b>Rom/avdelinger som skal risikovurderes</b>			
			Er det rom/avdelinger som har behov for spesialutstyr/innretninger for å oppnå forsvarlig arbeidsmiljø for barn og ansatte?
			Er det tenk på avtrekk fra installasjoner som avgir gasser? (eks. keramikkovn)
			Er det tenkt på avtrekk fra lagerrom?
			Har skap/rom der kjemikalier, maling og gass oppbevares tilfredsstillende avtrekk?
			Er det behov for tiltak i <a href="#">lydmiljøet</a> ?
			Er det rom/avdelinger med aktivitet/bruk som krever spesielt slukkeutstyr?
<b>Skilting/merking</b>			
			Er det nedsatt en tverrfaglig gruppe som kartlegger behov for skilting og merking?

			Skiltes det med tanke på tilgjengelighet for alle? (Synshemmede)
<b>Egne erfaringer (ideene overføres til <a href="#">HMS -momenter</a> )</b>			
<b>Vi anbefaler at du skriver ut skjemaet for videre arbeid etter ukryssing av de enkelte punktene.</b>			
3. Utforming. Rev. 01.01.06 © Husbanken, Larvik kommune og SINTEF Energiforskning			